

Verkaufsanlagen



Hauenstein AG, Gartencenter in 6340 Baar Sanierung Pyramiden-Vordach ca. 450m² (Fremdkonstruktion)

Undichtheit der Dachkonstruktion bewirkt Schäden an der Holzkonstruktion
Ausführung geeigneter Massnahmen zur Verhinderung weiterer Schäden, Baujahr 2022

- Demontage Deckleisten und Abschlussbleche
- Ausbau der bestehenden IV-Gläser
- Defekte Sparren austauschen und neu verschrauben
- Anbringen der neuen Schwitzwasserrinnen mit Ausläufen
- Ersatz von defekten Gläsern
- Einbau der bestehenden, gereinigten Dachgläser
- Abkleben der Glasstösse und Wiedermontage der Deckleisten
- Zwei Dachventilatoren inkl. Steuergerät zum Ablüften